

社会資本総合整備計画（市街地整備） 中間評価書

平成28年8月26日

計画の名称	1 伊仙町における健康・長寿と子宝の基礎づくり環境整備																									
計画の期間	平成25年度～平成29年度（5年間）					交付対象	伊仙町																			
計画の目標	カントリーパークの再整備と、その有効活用により町民の多様なスポーツ・レクリエーション需要に対応すると共に、「健康長寿・癒しのまち」をキャッチフレーズにする伊仙町に緑豊かで良好な健康増進環境形成を図る。																									
計画の成果目標（定量的指標）	・町民における義名山公園の年間利用回数を3.9/年(H24)から5.0/年(H29)に増加させる。																									
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1"> <tr> <th rowspan="3">定量的指標の定義及び算定式</th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="3">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値</th> <th>中間目標値</th> <th>最終目標値</th> </tr> <tr> <th>(H25当初)</th> <th>(H27末)</th> <th>(H29末)</th> </tr> <tr> <td>義名山公園における公園利用者数から、町民1人当り公園利用回数を算出する。 1人当り公園利用回数＝公園利用者数/利用圏人口</td> <td>3.9回/年</td> <td>4.5回/年</td> <td>5.0回/年</td> <td></td> </tr> </table>										定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値	中間目標値	最終目標値	(H25当初)	(H27末)	(H29末)	義名山公園における公園利用者数から、町民1人当り公園利用回数を算出する。 1人当り公園利用回数＝公園利用者数/利用圏人口	3.9回/年	4.5回/年	5.0回/年	
定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考																						
	当初現況値	中間目標値	最終目標値																							
	(H25当初)	(H27末)	(H29末)																							
義名山公園における公園利用者数から、町民1人当り公園利用回数を算出する。 1人当り公園利用回数＝公園利用者数/利用圏人口	3.9回/年	4.5回/年	5.0回/年																							
全体事業費	合計(A+B+C)	368百万円	A	364百万円	B	0百万円	C	4百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)	1.1%																

中間評価

中間評価の実施体制	伊仙町役場社会教育課において実施	中間評価の実施時期	総合整備計画5年間の中間年度
		公表の方法	伊仙町ホームページに記載

交付対象事業															
A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考
									H25	H26	H27	H28	H29		
1-A-1	公園	奄美	伊仙町	直接	伊仙町	特定地区公園事業(義名山公園)	7.2ha 公園施設の改築 相撲場改修 グラウンド・園路整備等	伊仙町						362	
1-A-2	公園	奄美	伊仙町	直接	伊仙町	公園施設長寿命化計画策定調査(義名山公園)	公園施設長寿命化計画策定	伊仙町						2	
合計												364			
B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	要素となる事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考
									H25	H26	H27	H28	H29		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考			
C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考
									H25	H26	H27	H28	H29		
1-C-1	施設整備	奄美	伊仙町	直接	伊仙町	健康増進施設整備事業	健康増進器具6基	伊仙町						3	
1-C-2	活動支援	奄美	伊仙町	直接	伊仙町	健康増進啓発支援表示板	健康増進啓発用の備品購入	伊仙町						1	
合計												4			
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考			

事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関する 交付対象事業の効果の発現状況					
II 定量的指標の達成状況	指標①	中間目標値	4.5回/年	目標値と実績値に差が出た要因	
		中間実績値	4.7回/年		
	—	中間目標値	—	目標値と実績値に差が出た要因	—
		中間実績値	—		
	—	中間目標値	—	目標値と実績値に差が出た要因	—
		中間実績値	—		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		中間評価として、事業実施前と比較して施設の利用者が増加した。			
3. 特記事項 (今後の方針等)					
今後も長寿命化計画にのっとり、義名山公園整備を行い、施設の利用回数増加を図っていく。					